

**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**


APOSTILA Nº 3 AO CONTRATO 65/PGJ/MPDFT/2015

PROCESSO Nº 08191.129046/2016-97

Conforme consta do processo nº 08191.129046/2016-97, tendo em vista o conteúdo da Cláusula Sétima – Do Reajustamento de Preços e com base no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas, MPDFT – CNPJ nº 26.989.715/0002-93 e CONSTRUTORA LDN LTDA. – CNPJ nº 24.916.280/0001-40, reajustam os preços praticados no contrato original em 4,2558% (quatro inteiros, dois décimos, cinco centésimos, cinco milésimos e oito décimos de milésimos por cento), tendo em vista o Índice Nacional da Construção Civil - INCC acumulado nos últimos 12 (doze) meses (Novembro de 2016 a Novembro de 2017), apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, a contar de novembro de 2017, atualizando o Cronograma Físico-Financeiro nº 7, substituindo-o pelo Cronograma Físico-Financeiro nº 8, em anexo.

Brasília, 26 de dezembro de 2017.

Pelo MPDFT


LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça

Pela CONTRATADA


LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor

Cronograma Físico-Financeiro Nº 8

CDNTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

Objeto: Construção do Edifício Seda das Prometerias de Justiça de Brasília II

Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/6 - Brasília / DF

1. Cotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,99 (2915NE001449) + R\$ 400.000,00 (2915NE001459) + R\$ 500.090,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE01453) + R\$ 500.000,99 (2015NE081454) = R\$ 0.657.661,90

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001108)

3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.000,00 (2017NE000712) + R\$ 5.030.900,09 = R\$ 5.130.000,00

4. Previsão Orçamentária 2018: R\$ 10.860.540,37

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	1º jan-16	2º fev-16	3º mar-16	4º abr-16	5º mai-16	6º jun-16	7º jul-16	8º ago-16
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%	1.690,45 15,56%	2.526,80 20,75%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,56	3,276%	13.094,51 1,81%	26.509,65 3,08%	31.482,98 3,85%	49.902,80 4,74%	8.450,65 0,75%	487.185,90 47,19%	81.308,51 7,11%	6.046,30 0,58%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	22,467%							84.086,81 1,06%	489.414,40 6,12%
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	6.356.991,29	31,746%								
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%								
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%								2.336,25 0,07%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%								
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,185%								
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,560%								
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	1.113,65 0,07%	2.051,66 0,13%	2.221,18 0,14%	2.885,78 0,18%	485,16 0,03%	28.727,68 1,63%	8.845,18 0,56%	34.414,51 2,19%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	403,93 0,07%	654,69 0,13%	925,31 0,14%	1.202,10 0,18%	188,59 0,03%	11.967,48 1,63%	3.884,72 0,56%	14.336,51 2,19%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%					41.758,86 100,00%			
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%								
14	4º TERMO ADITIVO	808.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		17.382,54	31.986,80	34.029,45	44.990,72	48.654,20	447.881,06	137.999,14	538.541,97
% MENSAL			100,000%	0,07%	0,12%	0,13%	0,17%	0,19%	1,70%	0,52%	2,04%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				17.382,54	48.349,14	83.970,59	126.969,31	177.623,51	625.704,57	763.604,71	1.300.146,88
% ACUMULADO				0,07%	0,19%	0,32%	0,49%	0,66%	2,38%	2,90%	4,94%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 8,091808% (R\$)											
VALOR MENSAL 2º REAJUSTE - 4,255826% (R\$)											
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)											

OBSERVAÇÕES:

(1) - Na 13ª medição, além do reajuste mensal no valor de R\$ 55.811,90, foram pagos o 1º Reajuste retroativo da 11ª medição (novembro/2016) e 12ª medição (dezembro/2016), nos valores de R\$ 61.083,57, R\$ e R\$ 46.628,38, respectivamente, totalizando o valor de R\$ 163.515,65.

(2) - Previsão de pagamento do 2º Reajuste retroativo de 23ª medição (novembro/2017) e 24ª medição (dezembro/2017), nos valores de R\$ 89.451,43, R\$ e R\$ 81286,61, respectivamente.

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE RESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 8

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

Objeto: Construção de Edifício Sede das Prometerias de Justiça de Brasília II

Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 8.197.881,00 (2015NE001448) + R\$ 400.000,00 (2015NE01450) + R\$ 500.000,00 (2015NE01451) + R\$ 460.000,00 (2015NE01453) + R\$ 500.900,00 (2015NE01454) = R\$ 8.057.881,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE061168)

3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.900,00 (2017NE80712) + R\$ 5.930.989,00 = R\$ 5.130.000,00

4. Previsão Orçamentária 2016: R\$ 16.860.540,37

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	9º set-16	10º out-16	11º nov-16	12º dez-16	13º jan-17	14º fev-17	15º mar-17	16º abr-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,66	0,046%					1.169,47 9,63%	1.776,92 14,63%	677,11 7,22%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,278%	28.186,20 2,34%	11.429,36 1,32%	11.429,36 1,32%	11.429,36 1,32%	11.429,36 1,32%	7.819,57 0,88%	24.974,14 2,86%	3.809,79 0,44%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,68	22,467%	718.460,99 12,15%	971.643,93 16,43%	899.806,98 15,21%	684.097,99 11,57%	798.692,67 13,50%	676.062,07 11,43%	552.232,12 9,34%	35.751,18 0,60%
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	31,746%					13.265,44 0,16%	14.529,34 0,17%	16.445,75 1,25%	98.965,48 1,16%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%							17.288,16 1,90%	35.567,32 3,91%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	233,93 0,01%	559,27 0,02%	372,83 0,01%	233,63 0,01%	5.078,95 0,15%	12.998,68 0,38%	12.491,83 0,37%	84.886,46 2,49%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%								5.427,54 0,25%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,195%							67.295,69 11,70%	112.761,11 19,60%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%					3.288,23 2,16%	4.157,83 2,72%		5.116,98 3,35%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	52.129,23 3,31%	69.411,06 4,41%	64.315,57 4,09%	49.667,12 3,12%	58.764,87 3,73%	50.595,16 3,21%	54.986,88 3,49%	26.815,73 1,70%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	21.718,17 3,31%	26.915,49 4,11%	28.792,98 4,09%	26.448,88 3,12%	24.480,51 3,73%	21.677,10 3,21%	22.983,75 3,49%	11.176,99 1,70%
12	2º TERMO ADITIVO	41.756,86	0,159%								
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%							396.724,68 41,44%	218.756,66 23,23%
14	4º TERMO ADITIVO	608.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		28.324.494,56		812.724,62	1.062.156,21	1.002.716,62	765.299,26	916.179,68	788.807,57	1.243.694,32	634.829,43
% MENSAL			198,000%	3,08%	4,11%	3,61%	2,91%	3,48%	3,00%	4,73%	2,41%
TOTAL ACUMULADO 6EM REAJUSTE (R\$)				2.112.871,30	3.195.629,51	4.197.746,13	4.963.042,41	5.879.222,01	8.888.029,58	7.911.923,98	9.549.753,33
% ACUMULADO				8,03%	12,14%	15,95%	18,85%	22,33%	25,33%	30,06%	32,47%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091668% (R\$)								183.515,65 (1)	48.052,64	75.775,65	38.872,23
VALOR MENSAL 2º REAJUSTE - 4,255828% (R\$)											
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)								8.042.737,66	8.879.598,07	8.199.266,04	8.872.769,70

OBSEVAÇÕES:

(1) - Na 13ª medição, além de reajuste mensal no valor de R\$ 58.611,90, foram pagas o 1º Reajuste retroativo da 11ª medição (novembro/2016) e 12ª medição (dezembro/2016), nos valores de R\$ 61.083,67, R\$ e R\$ 46.620,38, respectivamente, totalizando o valor de R\$ 183.615,86.

(2) - Previsão de pagamento de 2º Reajuste retroativo da 23ª medição (novembro/2017) e 24ª medição (dezembro/2017), nos valores de R\$ 89.461,43, R\$ e R\$ 01286,61, respectivamente.

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 8

CONTRATO Nº 065/PGJ/MPDFT/2015

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II

Local: Sater de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE081449) + R\$ 400.000,00 (2015NE081450) + R\$ 500.808,00 (2015NE001451) + R\$ 480.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.961,88

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001106)

3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.080,80 (2017NE000712) + R\$ 5.030.000,08 = R\$ 5.130.000,00

4. Previsão Orçamentária 2016: R\$ 18.860.540,37

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	17ª mai-17	18ª jun-17	19ª jul-17	20ª ago-17	21ª set-17	22ª out-17	23ª nov-17	24ª dez-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%	584,76 4,81%	977,11 7,22%	436,55 3,61%	175,42 1,44%	263,13 2,17%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,56	3,278%	19.129,63 1,17%	15.505,04 1,80%	15.584,21 1,81%	18.181,82 2,11%	29.786,44 3,34%	17.692,71 2,05%	12.836,77 1,49%	11.847,72 1,35%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	22,467%	32.922,98 0,56%							
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	6.356.991,29	31,746%	270.975,87 3,24%	99.346,82 1,19%	412.584,58 4,94%	349.576,99 4,16%	330.582,84 3,95%	344.677,58 4,12%	278.653,61 3,35%	1.157.591,45 13,85%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%	52.164,47 5,74%	26.983,03 2,96%	23.986,27 2,63%	128.408,93 13,91%	79.049,84 7,71%	11.113,12 1,22%	226.588,46 24,92%	51.443,55 5,66%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	100.505,62 2,96%	179.111,61 5,24%	130.499,78 3,84%	173.610,46 5,11%	86.483,76 2,37%	40.714,50 1,20%	183.352,81 5,48%	338.152,53 9,72%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%	131.593,24 6,18%	132.571,06 6,22%	74.253,88 3,49%	61.189,22 2,87%	23.004,71 1,08%	16.457,67 0,77%	1.875.563,36 50,48%	38.677,57 1,73%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,165%	119.364,67 20,23%	33.438,21 5,81%	29.414,65 5,11%	26.286,79 4,90%	9.872,63 1,54%	1.697,95 0,28%	18.577,24 2,88%	40.624,61 7,08%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%	4.483,79 2,94%	5.018,82 3,29%	5.267,16 3,45%	5.267,69 3,45%			6.564,18 4,31%	6.415,59 5,51%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	58.778,16 3,23%	34.894,60 2,20%	49.918,72 3,10%	53.903,24 3,42%	36.236,47 2,43%	30.496,25 1,94%	127.074,77 8,07%	115.475,82 7,34%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	21.150,81 3,23%	14.453,19 2,28%	20.337,07 3,10%	22.413,53 3,42%	18.928,66 2,43%	12.784,23 1,94%	52.937,23 8,07%	48.185,31 7,34%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%								
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%	109.654,16 10,79%	180.806,37 19,09%	63.972,14 11,12%	11.979,11 2,08%	37.115,69 6,45%	4.088,99 0,71%		
14	4º TERMO ADITIVO	908.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL 9EM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		692.100,89	650.715,09	825.883,93	950.682,36	633.244,21	479.523,88	1.981.166,37	1.688.334,15
% MENSAL			100,000%	3,39%	2,47%	3,13%	3,23%	2,41%	1,82%	7,53%	6,84%
TOTAL ACUMULADO 9EM REAJUSTE (R\$)				9.438.943,42	10.899.858,50	18.914.742,43	11.785.544,79	12.398.788,98	12.678.312,00	14.859.480,37	16.659.814,52
% ACUMULADO				35,86%	38,33%	41,46%	44,69%	47,10%	48,92%	56,45%	63,29%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091608% (R\$)				54.350,51	39.648,31	50.282,55	51.929,22	38.576,82	29.211,63	128.688,97	189.672,98
VALOR MENSAL 2º REAJUSTE - 4,255628% (R\$)											
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				9.819.318,30	10.509.665,99	11.385.812,17	12.287.643,75	12.958.463,98	13.468.198,61	15.570.055,95	17.480.863,08

OBSERVAÇÕES:

(1) - Na 13ª medição, além de reajuste mensal no valor de R\$ 55.811,90, foram pagos o 1º Reajuste retroativo da 11ª medição (novembro/2016) e 12ª medição (dezembro/2016), nos valores de R\$ 51.083,57, R\$ e R\$ 46.828,38, respectivamente, totalizando o valor de R\$ 163.515,65.

(2) - Previsão de pagamento do 2º Reajuste retroativo da 23ª medição (novembro/2017) e 24ª medição (dezembro/2017), nos valores de R\$ 89.451,43, R\$ e R\$ 81.286,61, respectivamente.

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOB BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LEONARDO ROSCOB BESSA
LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 8

Objeto: Construção de Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
 Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 0/6 - Brasília / DF
 1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE991449) + R\$ 480.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 468.800,00 (2015NE681453) + R\$ 500.800,88 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00
 2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE601106)
 3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.800,00 (2017NE668712) + R\$ 5.036.868,00 = R\$ 5.130.000,90
 4. Provisão Orçamentária 2016: R\$ 16.860.540,37

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	25º Jan-18	26º fev-18	27º mar-18	28º abr-18	29º mai-18	30º jun-18
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%					822,33	752,98
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,276%	6.068,40 0,70%	9.069,48 9,70%	6.069,40 0,79%	6.066,40 0,79%	6.749,18 0,78%	8.575,64 0,76%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,66	22,487%						
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	6.356.991,29	31,746%	57.199,76 0,66%	725.698,13 8,66%	914.881,28 9,75%	729.009,62 8,72%	841.419,48 7,66%	1.914.968,28 22,91%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%	5.891,37 0,82%	17.191,73 1,69%	97.363,14 16,71%	76.191,43 9,36%	40.090,60 4,41%	31.191,80 3,43%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	82.156,91 2,42%	799.851,64 20,90%	708.851,84 20,90%	371.576,37 10,94%	134.437,61 3,96%	52.832,74 1,55%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	6,094%	80.178,97 3,76%	81.436,63 3,82%	81.438,93 3,82%	91.436,63 3,82%	131.859,08 6,19%	117.238,71 5,50%
9	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,165%	1.268,94 0,22%	34.616,24 9,00%	29.793,54 5,00%	28.793,54 5,08%	5.168,78 0,98%	21.852,84 3,78%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%	16.323,34 12,00%	19.086,84 12,50%	19.858,32 13,00%	19.850,32 13,68%	16.182,54 10,56%	11.813,48 7,74%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,56	5,979%	17.689,98 1,12%	112.447,71 7,14%	124.638,58 7,88%	92.825,88 5,68%	88.815,84 4,38%	152.167,24 9,67%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	7.373,15 1,12%	46.843,85 7,14%	51.068,04 7,99%	38.589,40 5,68%	28.789,11 4,36%	63.390,34 9,67%
12	2º TERMO ADITIVO	41.768,66	0,159%						
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%			2.132,91 0,37%			
14	4º TERMO ADITIVO	608.676,94	3,073%		173.036,37	84.004,14	122.095,43	165.588,33	254.163,67
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		275.938,95	1.926.168,54	2.029.843,22	1.568.176,83	1.240.923,60	2.628.537,73
% MENSAL		166,000%		1,05%	7,32%	7,71%	5,95%	4,71%	9,98%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				18.935.753,47	16.061.914,81	20.691.757,22	22.457.933,26	23.697.958,65	26.324.494,58
% ACUMULADO				64,33%	71,65%	79,36%	85,31%	90,02%	100,00%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,081808% (R\$)				16.609,67	117.338,00	123.654,15	95.489,44	75.539,86	169.003,64
VALOR MENSAL 2º REAJUSTE - 4,255928% (R\$)				183.196,92	66.967,79	91.649,14	78.714,16	55.988,12	116.598,41
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				17.956.609,54	28.096.474,69	22.331.621,36	24.863.928,02	25.435.471,59	28.340.683,37

OBSERVAÇÕES:

- (1) - Na 13ª medição, além de reajuste mensal no valor de R\$ 58.811,98, forem pagas o 1º Reajuste retroativo da 11ª medição (novembro/2016) e 12ª medição (dezembro/2018), nos valores de R\$ 51.083,57, R\$ e R\$ 46.828,38, respectivamente, totalizando o valor de R\$ 183.815,88.
 (2) - Provisão de pagamento de 2º Reajuste retroativo da 23ª medição (novembro/2017) e 24ª medição (dezembro/2017), nos valores de R\$ 89.451,43, R\$ e R\$ 61286,61, respectivamente.

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
 Procurador Geral de Justiça
 MPDFT

LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
 Diretor
 CONSTRUTORA LDN LTDA