



**MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS**

APOSTILA Nº 2 AO CONTRATO 65/PGJ/MPDFT/2015

PROCESSO Nº 08191.132524/2017-27

Conforme consta do processo nº 08191.132524/2017-27, tendo em vista a necessidade de adequação do cronograma físico-financeiro em razão das adequações orçamentárias ocorridas no exercício, com base no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas, MPDFT – CNPJ nº 26.989.715/0002-93 e CONSTRUTORA LDN LTDA. – CNPJ nº 24.916.280/0001-40, substituem o Cronograma Físico-Financeiro nº 6, substituindo-o pelo Cronograma Físico-Financeiro nº 7, em anexo.

Brasília, 21 de dezembro de 2017.

Pelo MPDFT

Pela CONTRATADA

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça

Luiz Carlos Botelho Ferreira
LUÍZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor

Cronograma Físico-Financeiro Nº 7

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II

Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001106)

3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.000,00 (2017NE000712) + R\$ 30.000,00 + R\$ 5.000.000,00 = R\$ 5.130.000,00

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	1º jan-16	2º fev-16	3º mar-16	4º abr-16	5º mai-16	6º jun-16	7º jul-16	8º ago-16
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%	1.890,45	2.520,60						
				15,56%	20,75%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,278%	13.894,51	26.659,66	31.482,98	40.902,80	6.450,65	407.185,90	61.309,51	6.048,30
				1,61%	3,08%	3,65%	4,74%	0,75%	47,19%	7,11%	0,58%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	22,467%							64.060,81	480.414,40
										1,08%	8,12%
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	6.356.991,29	31,746%								
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%								
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%								2.330,26
											0,07%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	6,094%								
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,185%								
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%								
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	1.113,65	2.051,86	2.221,18	2.885,76	465,10	28.727,68	8.845,10	34.414,51
				0,07%	0,13%	0,14%	0,18%	0,03%	1,83%	0,56%	2,19%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	463,93	864,69	925,31	1.202,16	189,59	11.967,48	3.684,72	14.336,51
				0,07%	0,13%	0,14%	0,18%	0,03%	1,83%	0,56%	2,19%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%					41.758,86			
								100,00%			
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%								
14	4º TERMO ADITIVO	808.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		17.362,54	31.986,60	34.629,45	44.990,72	48.854,20	447.881,06	137.900,14	536.541,97
% MENSAL			100,000%	0,07%	0,12%	0,13%	0,17%	0,19%	1,70%	0,52%	2,04%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				17.362,54	49.349,14	83.978,59	128.969,31	177.823,51	625.704,57	763.604,71	1.300.146,68
% ACUMULADO				0,07%	0,19%	0,32%	0,49%	0,66%	2,38%	2,90%	4,94%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 8,091808% (R\$)											
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)											

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BERSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUÍZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 7

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
 Local: Setor de Múltiplas Atividades Sui (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF
 1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,80 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00
 2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001106)
 3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 180.000,00 (2017NE000712) + R\$ 30.000,00 + R\$ 5.008.000,80 = R\$ 5.130.000,00

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	9º set-16	10º out-16	11º nov-16	12º dez-16	13º jan-17	14º fev-17	15º mar-17	16º abr-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%					1.169,47	1.776,92	877,11	
								9,63%	14,63%	7,22%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,278%	28.185,28	11.429,36	11.429,36	11.429,36	11.429,36	7.619,57	24.674,14	3.809,79
				2,34%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	0,88%	2,86%	0,44%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,68	22,467%	718.460,99	971.843,83	899.806,06	684.897,89	798.692,67	678.062,07	552.232,12	35.751,18
				12,15%	16,43%	15,21%	11,57%	13,50%	11,43%	9,34%	0,60%
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	31,746%					13.265,44	14.529,34	104.445,75	96.965,49
								0,16%	0,17%	1,25%	1,16%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%							17.268,16	35.567,32
										1,90%	3,91%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	233,03	569,27	372,83	233,03	6.078,95	12.990,88	12.491,63	84.686,46
				0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,15%	0,38%	0,37%	2,49%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%								5.427,54
											0,25%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	575.270,65	2,185%							67.285,00	112.761,11
										11,70%	19,60%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%					3.298,23	4.157,53		5.116,96
								2,16%	2,72%		3,35%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	52.129,23	69.411,06	64.315,57	49.087,12	68.764,97	50.595,16	54.980,00	26.815,73
				3,31%	4,41%	4,09%	3,12%	3,73%	3,21%	3,49%	1,70%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	21.716,17	28.915,49	26.792,88	20.448,88	24.488,51	21.077,10	22.903,75	11.170,99
				3,31%	4,41%	4,09%	3,12%	3,73%	3,21%	3,49%	1,70%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%								
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%							386.724,66	216.756,86
										41,44%	23,23%
14	4º TERMO ADITIVO	808.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		812.724,62	1.082.158,21	1.002.716,62	765.298,28	916.179,60	788.807,57	1.243.894,32	634.829,43
% MENSAL			100,000%	3,09%	4,11%	3,81%	2,91%	3,48%	3,00%	4,73%	2,41%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				2.112.871,30	6.195.029,51	4.197.746,13	4.963.042,41	5.879.222,01	6.668.029,58	7.911.923,90	8.546.753,33
% ACUMULADO				8,03%	12,14%	15,95%	18,85%	22,33%	25,33%	30,06%	32,47%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)								163.515,85	48.052,64	75.775,65	38.672,23
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)								6.042.737,86	6.879.598,07	8.199.268,04	8.872.769,70

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
 Procurador-Geral de Justiça
 MPDFT

LUIS CARLOS BOTELHO FERREIRA
 Diretor
 CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 7

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II

Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE081449) + R\$ 408.880,00 (2015NE001450) + R\$ 580.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.080,00 (2015NE001453) + R\$ 500.008,00 (2015NE081454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001106)

3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.000,08 (2017NE080712) + R\$ 30.000,00 + R\$ 5.000.008,80 = R\$ 5.130.000,00

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	17º mal-17	18º jun-17	19º jul-17	20º ago-17	21º set-17	22º out-17	23º nov-17	24º dez-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%	584,79 4,81%	877,11 7,22%	438,55 3,61%	175,42 1,44%	263,13 2,17%			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,278%	18.120,83 1,17%	15.505,04 1,80%	15.584,21 1,81%	18.191,02 2,11%	28.786,44 3,34%	17.692,71 2,05%	12.836,77 1,49%	11.647,72 1,35%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	22,467%	32.922,66 0,56%							
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	31,746%	270.875,67 3,24%	99.346,02 1,19%	412.594,58 4,94%	349.576,96 4,18%	330.502,84 3,95%	344.677,59 4,12%	279.653,61 3,35%	1.157.591,45 13,85%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%	52.164,47 5,74%	26.903,03 2,96%	23.906,27 2,63%	126.409,93 13,91%	70.049,84 7,71%	11.113,12 1,22%	226.668,48 24,92%	51.443,55 5,66%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	100.505,62 2,96%	178.111,81 5,24%	138.496,70 3,84%	173.810,46 5,11%	88.483,78 2,37%	48.714,50 1,20%	163.362,81 5,40%	330.152,53 9,72%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%	131.593,24 6,18%	132.571,08 6,22%	74.253,88 3,49%	61.166,22 2,87%	23.004,71 1,08%	16.457,67 0,77%	1.075.583,36 50,48%	36.877,57 1,73%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,185%	116.364,67 20,23%	33.430,21 5,81%	29.414,65 5,11%	28.208,78 4,90%	8.872,63 1,54%	1.597,95 0,28%	16.577,24 2,88%	40.624,61 7,06%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%	4.483,79 2,94%	5.016,82 3,29%	5.267,18 3,45%	5.267,69 3,45%			6.584,18 4,31%	6.415,59 5,51%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	50.770,16 3,23%	34.694,60 2,20%	48.818,72 3,10%	53.803,24 3,42%	38.236,47 2,43%	30.496,25 1,94%	127.074,77 8,07%	115.475,82 7,34%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	21.150,01 3,23%	14.453,19 2,20%	20.337,07 3,10%	22.413,53 3,42%	15.928,68 2,43%	12.704,23 1,94%	52.937,23 8,07%	48.105,31 7,34%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%								
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%	100.654,18 10,79%	109.806,37 19,09%	63.972,14 11,12%	11.979,11 2,08%	37.115,69 6,45%	4.068,99 0,71%		
14	4º TERMO ADITIVO	808.878,94	3,073%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		892.190,09	650.715,08	825.883,93	858.802,36	633.244,21	479.523,01	1.981.168,37	1.800.334,15
% MENSAL			100,000%	3,39%	2,47%	3,13%	3,23%	2,41%	1,82%	7,53%	6,84%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				9.438.943,42	10.089.658,58	10.914.742,43	11.765.544,79	12.398.789,00	12.878.312,01	14.859.480,38	16.659.814,53
% ACUMULADO				35,86%	38,33%	41,46%	44,69%	47,10%	48,92%	56,45%	63,29%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)				54.350,51	39.640,31	50.262,55	51.829,22	38.576,02	29.211,62	120.688,97	109.672,90
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				9.819.310,30	10.509.665,69	11.365.012,17	12.287.643,75	12.959.463,98	13.468.196,61	15.570.055,95	17.480.063,00

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 7

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
 Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF
 1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00
 2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 4.292.402,00 (2016NE001106)
 3. Dotação Orçamentária 2017: R\$ 100.000,00 (2017NE000712) + R\$ 30.000,00 + R\$ 5.000.000,00 = R\$ 5.130.000,00

CONTRATO Nº 065/PGJ/MPDFT/2015

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	25º Jan-18	26º fev-18	27º mar-18	28º abr-18	29º mai-18	30º jun-18
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,046%					822,33	752,98
								6,77%	6,20%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,278%	6.066,40	6.066,40	6.066,40	6.066,40	6.749,18	6.575,64
				0,70%	0,70%	0,70%	0,70%	0,78%	0,76%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	22,487%						
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	31,746%	57.189,78	725.699,13	814.681,26	729.009,62	641.419,48	1.914.968,28
				0,68%	8,68%	9,75%	8,72%	7,68%	22,91%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,453%	5.681,37	17.181,73	97.363,14	76.181,43	48.090,60	31.181,80
				0,62%	1,89%	10,71%	8,38%	4,41%	3,43%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	12,904%	82.156,91	709.861,64	709.861,64	371.576,37	134.437,61	52.632,74
				2,42%	20,90%	20,90%	10,94%	3,96%	1,55%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,094%	80.179,97	81.430,63	81.430,63	81.430,63	131.959,08	117.238,71
				3,76%	3,82%	3,82%	3,82%	6,19%	5,50%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,185%	1.268,94	34.516,24	28.763,54	28.763,54	5.168,78	21.652,84
				0,22%	6,00%	5,00%	5,00%	0,90%	3,76%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,580%	18.323,34	19.086,84	19.850,32	19.850,32	16.162,64	11.813,48
				12,00%	12,50%	13,00%	13,00%	10,58%	7,74%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	5,979%	17.699,89	112.447,71	124.830,50	92.625,89	68.915,64	152.167,24
				1,12%	7,14%	7,88%	5,88%	4,38%	9,67%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,491%	7.373,15	46.843,85	51.669,04	38.586,40	28.789,11	63.390,34
				1,12%	7,14%	7,88%	5,88%	4,38%	9,67%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,86	0,159%						
13	3º TERMO ADITIVO	933.210,61	3,545%			2.132,61			
						0,37%			
14	4º TERMO ADITIVO	808.878,94	3,073%		173.836,37	94.004,14	122.085,43	165.589,33	254.163,67
					21,39%	11,62%	15,09%	20,47%	31,42%
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		26.324.494,58		275.938,95	1.926.160,54	2.029.843,22	1.566.176,03	1.240.023,68	2.626.537,72
% MENSAL			100,000%	1,05%	7,32%	7,71%	5,95%	4,71%	9,98%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				16.955.753,48	18.861.914,02	20.891.757,23	22.457.933,27	23.697.956,86	26.324.494,58
% ACUMULADO				64,33%	71,65%	79,36%	85,31%	90,02%	100,00%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)				16.809,67	117.338,00	123.654,15	95.408,44	75.539,86	160.003,99
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				17.772.811,62	19.816.318,16	21.969.807,52	23.631.392,00	24.946.955,45	27.733.497,16

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
 Procurador-Geral de Justiça
 MPDFT

LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
 Diretor
 CONSTRUTORA LDN LTDA