



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

APOSTILA Nº 1 AO CONTRATO 65/PGJ/MPDFT/2015

PROCESSO Nº 08191.129046/2016-97


Conforme consta do processo nº 08191.129046/2016-97, tendo em vista: a) a necessidade de adequação do cronograma físico-financeiro, em conformidade com a execução das etapas da obra, em razão da ocorrência de interferências não previstas na fase inicial da obra; e b) o conteúdo da Cláusula Sétima – Do Reajustamento de Preços e com base no art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993, as partes abaixo assinadas, MPDFT – CNPJ nº 26.989.715/0002-93 e CONSTRUTORA LDN LTDA. – CNPJ nº 24.916.280/0001-40, reajustam os preços praticados no contrato original em 6,091808% (seis inteiros, zero décimo, nove centésimos, um milésimo, oito décimos de milésimos, zero centésimo de milésimo e oito milionésimos por cento), a contar de novembro de 2016, atualizando o Cronograma Físico-Financeiro nº 3, substituindo-o pelo Cronograma Físico-Financeiro nº 4, em anexo.

Brasília, 30 de janeiro de 2017.

Pelo MPDFT


LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça

Pela CONTRATADA


LUIZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor

Cronograma Físico-Financeiro Nº 4

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

CONTRATO Nº 065/PGJ/MPDFT/2015

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 252.432,47 + R\$ 227.567,53 = R\$ 480.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	1º jan-16	2º fev-16	3º mar-16	4º abr-16	5º mai-16	6º jun-16	7º jul-16	8º ago-16
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,049%	1.890,45	2.520,60						
				15,56%	20,75%						
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,510%	13.894,51	26.559,64	31.482,96	40.902,80	6.450,65	407.185,90	61.309,51	5.046,30
				1,61%	3,08%	3,65%	4,74%	0,75%	47,19%	7,11%	0,58%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	24,059%							64.060,80	480.414,40
										1,08%	8,12%
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	33,996%								
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,698%								
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	13,818%								2.330,24
											0,07%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,667%								
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,340%								
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,621%								
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	6,403%	1.113,65	2.051,66	2.221,18	2.885,76	455,10	28.727,69	8.845,10	34.414,51
				0,07%	0,13%	0,14%	0,18%	0,03%	1,83%	0,56%	2,19%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,667%	463,93	854,69	925,31	1.202,16	189,59	11.967,48	3.684,72	14.336,51
				0,07%	0,13%	0,14%	0,18%	0,03%	1,83%	0,56%	2,19%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,87	0,170%					41.758,87			
								100,00%			
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		24.582.405,04		17.362,54	31.986,59	34.629,45	44.990,72	48.854,21	447.881,07	137.900,13	536.541,96
% MENSAL			100,000%	0,07%	0,13%	0,14%	0,18%	0,20%	1,82%	0,56%	2,18%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				17.362,54	49.349,13	83.978,58	128.969,30	177.823,51	625.704,58	763.604,71	1.300.146,67
% ACUMULADO				0,07%	0,20%	0,34%	0,52%	0,72%	2,55%	3,11%	5,29%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)											
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)											

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUIS CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 4

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

CONTRATO Nº 065/PJ/MPDFT/2015

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 252.432,47 + R\$ 227.567,53 = R\$ 480.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	9º set-16	10º out-16	11º nov-16	12º dez-16	13º jan-17	14º fev-17	15º mar-17	16º abr-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,049%						3.238,97		
									26,66%		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,510%	20.185,20	11.429,36	11.429,36	11.429,36	11.388,88	17.255,88	17.255,88	17.255,88
				2,34%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	2,00%	2,00%	2,00%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	24,059%	718.460,99	971.843,04	899.806,06	684.097,89	793.973,01	872.897,78	428.789,91	
				12,15%	16,43%	15,21%	11,57%	13,42%	14,76%	7,25%	
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	33,996%					41.784,96	50.141,94	83.569,91	125.354,87
								0,50%	0,60%	1,00%	1,50%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,698%					13.818,11	27.636,22	48.817,93	56.454,26
								1,52%	3,04%	5,37%	6,21%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	13,818%	233,03	559,26	372,83	233,03		101.907,34	130.101,70	171.445,55
				0,01%	0,02%	0,01%	0,01%		3,00%	3,83%	5,05%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,667%							63.918,14	149.142,34
										3,00%	7,00%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,340%								28.763,54
											5,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,621%					3.298,21	3.298,21	3.298,21	3.298,21
								2,16%	2,16%	2,16%	2,16%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	6,403%	52.129,24	69.411,06	64.315,57	49.087,12	60.975,29	75.940,25	54.730,65	38.924,44
				3,31%	4,41%	4,09%	3,12%	3,87%	4,82%	3,48%	2,47%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,667%	21.716,17	28.915,49	26.792,80	20.448,88	25.401,29	31.635,45	22.799,88	16.215,28
				3,31%	4,41%	4,09%	3,12%	3,87%	4,82%	3,48%	2,47%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,87	0,170%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		24.582.405,04		812.724,63	1.082.158,21	1.002.716,62	765.296,28	950.639,75	1.183.952,04	853.282,21	606.854,37
% MENSAL			100,000%	3,31%	4,40%	4,08%	3,11%	3,87%	4,82%	3,47%	2,47%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				2.112.871,30	3.196.029,51	4.197.746,13	4.963.042,41	5.913.682,16	7.097.634,20	7.950.916,41	8.557.770,78
% ACUMULADO				8,60%	13,00%	17,08%	20,19%	24,06%	28,87%	32,34%	34,81%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)						51.083,57	46.620,38	57.911,15	72.124,09	51.980,31	36.968,40
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)						4.258.829,70	5.070.746,36	6.079.297,26	7.335.373,38	8.240.635,91	8.884.458,68

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUZ CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 4

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

CONTRATO Nº 065/PGJ/MPDFT/2015

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 252.432,47 + R\$ 227.567,53 = R\$ 480.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	17º mai-17	18º jun-17	19º jul-17	20º ago-17	21º set-17	22º out-17	23º nov-17	24º dez-17
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,049%								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,510%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%	11.647,72 1,35%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	24,059%								
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	33,996%	167.139,83 2,00%	167.139,83 2,00%	359.485,65 4,30%	417.849,57 5,00%	710.344,26 8,50%	710.344,26 8,50%	793.914,18 9,50%	793.914,18 9,50%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,698%	46.999,76 5,17%	42.999,67 4,73%	83.545,02 9,19%	83.545,02 9,19%	79.272,32 8,72%	61.454,23 6,76%	34.454,37 3,79%	34.454,37 3,79%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	13,818%	227.931,61 6,71%	238.123,48 7,01%	275.489,51 8,11%	275.489,51 8,11%	242.879,16 7,15%	141.311,50 4,16%	113.796,53 3,35%	382.152,51 11,25%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,667%	221.156,79 10,38%	221.156,79 10,38%	221.156,79 10,38%	221.156,79 10,38%	184.084,27 8,64%	148.716,22 6,98%	130.179,97 6,11%	130.179,97 6,11%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,340%	28.763,54 5,00%	28.763,54 5,00%	34.516,24 6,00%	34.516,24 6,00%	46.021,66 8,00%	46.021,66 8,00%	69.032,48 12,00%	69.032,48 12,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,621%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	3.298,21 2,16%	12.215,57 8,00%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	6,403%	49.875,69 3,17%	50.312,53 3,20%	69.785,51 4,43%	73.903,19 4,70%	90.133,24 5,73%	79.215,09 5,03%	81.580,66 5,18%	101.142,79 6,43%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,667%	20.777,38 3,17%	20.959,36 3,20%	29.071,49 4,43%	30.786,84 4,70%	37.548,01 5,73%	32.999,69 5,03%	33.985,15 5,18%	42.134,40 6,43%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,87	0,170%								
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		24.582.405,04		777.590,53	784.401,13	1.087.996,14	1.152.193,09	1.405.228,85	1.235.008,58	1.271.889,27	1.576.873,99
% MENSAL			100,000%	3,16%	3,19%	4,43%	4,69%	5,72%	5,02%	5,17%	6,41%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				9.335.361,31	10.119.762,44	11.207.758,58	12.359.951,67	13.765.180,52	15.000.189,10	16.272.078,37	17.848.952,36
% ACUMULADO				37,98%	41,17%	45,59%	50,28%	56,00%	61,02%	66,19%	72,61%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)				47.369,32	47.784,21	66.278,64	70.189,39	85.603,84	75.234,35	77.481,05	96.060,14
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				9.709.418,53	10.541.603,87	11.695.878,65	12.918.261,13	14.409.093,83	15.719.336,76	17.068.707,08	18.741.641,20

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUIS CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA

Cronograma Físico-Financeiro Nº 4

Objeto: Construção do Edifício Sede das Promotorias de Justiça de Brasília II
Local: Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), Trecho 4, Lote 6/8 - Brasília / DF

CONTRATO Nº 065/PGJ/MPDFT/2015

1. Dotação Orçamentária 2015: R\$ 6.197.661,00 (2015NE001449) + R\$ 400.000,00 (2015NE001450) + R\$ 500.000,00 (2015NE001451) + R\$ 460.000,00 (2015NE001453) + R\$ 500.000,00 (2015NE001454) = R\$ 8.057.661,00

2. Dotação Orçamentária 2016: R\$ 252.432,47 + R\$ 227.567,53 = R\$ 480.000,00

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL COM BDI	%	25° jan-18	26° fev-18	27° mar-18	28° abr-18	29° mai-18	30° jun-18
1	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	12.148,86	0,049%				1.822,33	1.822,33	854,18
							15,00%	15,00%	7,03%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	862.793,58	3,510%	11.647,72	11.647,72	11.647,72	11.647,72	8.749,19	3.809,68
				1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,01%	0,44%
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	5.914.343,88	24,059%						
4	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	8.356.991,29	33,996%	835.699,13	835.699,13	835.699,13	651.009,62	501.419,48	276.481,36
				10,00%	10,00%	10,00%	7,79%	6,00%	3,31%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	909.086,24	3,698%	34.454,37	17.181,73	97.363,14	76.181,43	46.272,49	24.181,80
				3,79%	1,89%	10,71%	8,38%	5,09%	2,66%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	3.396.911,24	13,818%	382.152,51	309.851,64	309.851,64	71.576,37	3.396,91	15.725,38
				11,25%	9,12%	9,12%	2,11%	0,10%	0,46%
7	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	2.130.604,92	8,667%	130.179,97	111.430,63	111.430,63	31.959,08	31.959,08	22.797,46
				6,11%	5,23%	5,23%	1,50%	1,50%	1,07%
8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	575.270,65	2,340%	40.268,94	34.516,24	28.763,54	28.763,54	28.763,54	28.763,47
				7,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	152.694,71	0,621%	18.323,36	19.086,84	19.850,32	19.850,32	19.086,84	8.001,15
				12,00%	12,50%	13,00%	13,00%	12,50%	5,24%
10	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	1.574.069,58	6,403%	102.492,39	94.498,02	99.802,96	62.989,35	45.256,83	26.853,06
				6,51%	6,00%	6,34%	4,00%	2,88%	1,71%
11	1º TERMO ADITIVO	655.731,22	2,667%	42.696,62	39.366,30	41.576,25	26.240,32	18.853,24	11.186,54
				6,51%	6,00%	6,34%	4,00%	2,88%	1,71%
12	2º TERMO ADITIVO	41.758,87	0,170%						
VALOR MENSAL SEM REAJUSTE (R\$)		24.582.405,04		1.597.915,01	1.473.278,25	1.555.985,33	982.040,08	705.579,93	418.654,08
% MENSAL			100,000%	6,50%	5,99%	6,33%	3,99%	2,87%	1,70%
TOTAL ACUMULADO SEM REAJUSTE (R\$)				19.446.867,37	20.920.145,62	22.476.130,95	23.458.171,03	24.163.750,96	24.582.405,04
% ACUMULADO				79,11%	85,10%	91,43%	95,43%	98,30%	100,00%
VALOR MENSAL 1º REAJUSTE - 6,091808% (R\$)				97.341,91	89.749,28	94.787,64	59.824,00	42.982,58	25.503,60
TOTAL ACUMULADO COM REAJUSTE (R\$)				20.436.896,13	21.999.925,66	23.650.698,63	24.692.562,71	25.441.125,21	25.885.282,89

Brasília, de de 2017

LEONARDO ROSCOE BESSA
Procurador-Geral de Justiça
MPDFT

LUIS CARLOS BOTELHO FERREIRA
Diretor
CONSTRUTORA LDN LTDA